

I N F O R M A C J A
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
' b i o z '

Inwestycja: **PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM OSP**
Adres: **Drołtówice nr 120, działka nr ewid. 372 AM-2**
Inwestor: **Gmina Syców - ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców**

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r./ - obowiązuje od dnia 11 lipca 2003 r.

1. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- wysokość budynku od poziomu terenu: wieża - 14,65 m, ogniomur - 6,65 m, okap - 5,74 m;
występuje zatem zagrożenie upadku z wysokości - ludzi, materiałów i narzędzi

2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- instruktaż i przeszkolenie załogi z zakresu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47, poz.401/ - przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
 - ✓ stosować rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne oraz pasy wysokościowe itp.
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, szczególnie podczas robót na wysokościach
 - ✓ dozór uprawnionego kierownika budowy i bieżąca ocena ewentualnych zagrożeń

3. Roboty prowadzić w kolejności technologii określonej dokumentacją budowlaną

- wykonać roboty zasadnicze i wykończeniowe według standardu określonego projektem budowlanym

4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów na terenie budowy

- teren robót ogrodzić i wywiesić tablicę informacyjną budowy oraz stosowne znaki ostrzegawcze.
- każdorazowo po zakończonej pracy zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób trzecich.
- wszystkie materiały, niezbędne do realizacji zadania dostarczać na bieżąco samochodami, zgodnie z harmonogramem robót.
- stosować wyłącznie materiały posiadające świadectwo zgodności z obowiązującą normą PN, aprobatą techniczną ITB, certyfikatem lub atestem higieniczno-sanitarnym.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Kierownik budowy jest obowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r./.

Syców, sierpień - 2014 r.